



SUPERAMENTO DELL'ABITATO DI CHIESINA UZZANESE

1° LOTTO

Variante per l'eliminazione del traffico pesante da P.zza Mazzini

PROGETTO ESECUTIVO

PROG.
04S002A0

20EG

Piano di sicurezza e coordinamento
Allegato D - Cronoprogramma
delle lavorazioni

SCALA

nome file: Allegato D - Cronoprogramma delle lavorazioni.pdf

PROGETTISTI:

Ing. Alessandro SILVIETTI

Geom. Paolo ANDREINI

GEOLOGO:

Geol. Andrea BARTOLINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Paolo MAZZONI

COLLABORATORI:

Geom. Giacomo BALLERI

0	Dicembre 2005	Emissione
---	---------------	-----------

<i>Revisione</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>
------------------	-------------	----------------

Piano Lavorazioni	Data Inizio	Data Fin	giugno 2005																					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Segnalazioni e protezioni cantiere stradale/cartellonistica	06/06/2005	04/07/2005																						
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	06/06/2005	04/07/2005																						
Realizzazione accesso	06/06/2005	16/06/2005																						
Posizionamento segnaletica provvisoria/recinzione su strada	06/06/2005	10/06/2005																						
Intubamento e reinterro fossa	11/06/2005	16/06/2005																						
Realizzazione e sistemazione area cantiere	17/06/2005	04/07/2005																						
Realizzazione recinzione fissa/mobile	17/06/2005	27/06/2005																						
Installazione baracca di cantiere comprensiva servizi igienici	01/07/2005	04/07/2005																						
Viabilità di cantiere/sistemazione aree deposito	28/06/2005	30/06/2005																						
Stesura di geotessuto per sistemazione area di cantiere	28/06/2005	30/06/2005																						
ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRAULICA	05/07/2005	03/08/2005																						
Scotico del piano di campagna	05/07/2005	06/07/2005																						
Fosse/Posa tombini e canalizzazioni idrauliche	07/07/2005	11/07/2005																						
Scavi a sezione ristretta	12/07/2005	18/07/2005																						
Realizzazione viabilità alternativa temporanea	19/07/2005	21/07/2005																						
Stesura di geotessuto	19/07/2005	19/07/2005																						
Sistemazione del rilevato	20/07/2005	21/07/2005																						
Recinzione cantiere e accessi: reti / pannelli metallici	22/07/2005	22/07/2005																						
Posa tombini e canalizzazioni idrauliche	23/07/2005	27/07/2005																						
Scavi a sezione ristretta	28/07/2005	03/08/2005																						
REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO	04/08/2005	30/08/2005																						
Segnalazioni e protezioni cantiere stradale	04/08/2005	30/08/2005																						
Scavo di fondazione	04/08/2005	04/08/2005																						
Posizionamento armature	05/08/2005	06/08/2005																						
Getti di cls	05/08/2005	06/08/2005																						
Casseratura	08/08/2005	09/08/2005																						
Posizionamento armature	11/08/2005	19/08/2005																						
Getti di cls	20/08/2005	23/08/2005																						
Disarmo e rimozione dei piani di lavoro	24/08/2005	24/08/2005																						
Posa in opera cordoni zanelle in pietra calcarea	25/08/2005	26/08/2005																						
Rilevati con materiale arido e rinterrati	27/08/2005	30/08/2005																						
COSTRUZIONE VARIANTE/AGGANCIO CON V.DUCCI	31/08/2005	15/11/2005																						
Stesura di geotessuto	31/08/2005	01/09/2005																						
Strato di rinforzo in misto cementato	02/09/2005	05/09/2005																						
Realizzazione gradonatura scarpata	06/09/2005	06/09/2005																						
Formazione delle basi per i punti luce	07/09/2005	11/09/2005																						
Realizzazione rilevato stradale e profilatura scarpate	12/09/2005	28/09/2005																						
Rimozione tubatura prefabbricata	29/09/2005	29/09/2005																						
Posa in opera cordoni per aiuole	30/09/2005	05/10/2005																						
Realizzazione di massicciata stradale	06/10/2005	12/10/2005																						
Segnalazioni e protezioni cantiere stradale	13/10/2005	13/10/2005																						
Spostamento recinzione	13/10/2005	13/10/2005																						
Fresatura pavimentazione	13/10/2005	17/10/2005																						
Realizzazione strati di base e binder di pavimentazione	18/10/2005	25/10/2005																						
Stesura del tappeto di usura	26/10/2005	28/10/2005																						
Posa e montaggio guard rail	29/10/2005	05/11/2005																						
Riempimento aiuole con terreno vegetale	06/11/2005	08/11/2005																						
Installazione segnaletica verticale/orizzontale	09/11/2005	14/11/2005																						
Smantellamento recinzione di cantiere	15/11/2005	15/11/2005																						
COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE/DEVIAZIONE DEL TRAFFICO DALLA SP13 S...	16/11/2005	19/11/2005																						
Posizionamento segnaletica provvisoria/recinzione su strada	16/11/2005	16/11/2005																						
Realizzazione strati di base e binder di pavimentazione	16/11/2005	16/11/2005																						
Stesura del tappeto di usura	16/11/2005	16/11/2005																						
Completamento segnaletica verticale/orizzontale	17/11/2005	17/11/2005																						
Smantellamento viabilità alternativa	18/11/2005	18/11/2005																						
Smantellamento recinzione e area di cantiere	19/11/2005	19/11/2005																						
OPERE DI COMPLETAMENTO	30/09/2005	04/10/2005																						
Posizionamento segnaletica provvisoria/recinzione su strada	30/09/2005	01/10/2005																						
Preparazione scarpate con biostuoia	02/10/2005	04/10/2005																						
Idrosemina scarpate	04/10/2005	04/10/2005																						







